

## MUISTIO TEAMS-PALAVERI Mikko Mälkki-Ilpo Väisänen 24.3.2026

### ALATORNION KIRKKO

1. Yliarkkitehti Mikko Mälkki hoitaa nyt Tornion kirkkojen asioita Museovirastossa. Lausuntopyyntöt lähetetään entiseen tapaan os. kirjaamo@museovirasto.fi ja samalla kopio mikko.malkki@museovirasto.fi.
2. Väisänen esitteli laatimiaan suunnitelmia. Tarkasteltiin yhtäältä valmisteilla olevaa julkisivujen ja vesikaton korjaustoimiin liittyvää aineistoa, toisaalta sisätilojen muutoksiin liittyviä luonnoksia. Alatornion kirkon osalta on sekä suunnitteluprosessin että lausunnotmenettelyjen näkökulmista mielekästä erottaa rakennuksen ulkoseiniin ja vesikattoon liittyvät korjaus- ja huoltotoimet omaksi projektikseen (korjaushankkeelle asetetun aikataulutavoitteen vuoksi suunnitelmien kasaus huhtikuun loppuun mennessä). Kirkon seurakunnalliseen käyttöön liittyvät sisätilamuutokset erotetaan omaksi projektikseen, niiden osalta tiedossa ei vielä ole aikataulutavoitteita.
3. Sekä kirkon tekniseen/museaaliseen ylläpitoon että sisätilan muutoksiin liittyvän suunnittelun ja arvioinnin kannalta olisi erittäin tärkeää saada käyttöön RHS eli kirkon rakennushistoriaselvitys.
4. Kirkon rakenteisiin ja ulkoasuun kohdistuvat huoltotoimet tähtäävät siihen, että rakenteiden vaurioiden syyt poistetaan ja rakennuksen elinkaarta voidaan turvallisesti jatkaa eteenpäin mahdollisimman säästävillä ja ”oikeilla” toimenpiteillä.
5. Kirkon sisätilojen muutoksissa, kuten muissakin kirkkorakennuksen muuttamiseen tähtäävissä toimissa, tulee ottaa huomioon kirkkolain 21§:n, 22§:n ja 23§:n asettamat tavoitteet. Parhaiten suunnittelua palvelee käytäntö, jossa ideoista neuvotellaan jo suunnittelun aikana seurakunnan, Museoviraston ja Kirkkohallituksen kanssa. Ennen virallisten lausuntopyyntöjen lähettämistä suunnitelmille on syytä olla hyväksyntä seurakunnan päättävissä elimissä
6. Keskusteltiin kirkon vesikaton lumiESTEistä. Nykyiset koukkumalliset lumiESTEET ovat pettäneet ja aiheuttaneet kattojen vesivuotoja räystääslinjoilla. Väisänen totesi, että ajatuksena on poistaa vanhat lumiESTEET, paikata vaurioituneet arkkipellit uusilla kuumasinkityillä pelleillä ja asentaa nykyiset turvallisuusmääräykset täyttävät lumiESTEET. LumiESTEIDEN saattaminen ajantasalle vaikuttaa sekä toimeenryhtyvän (seurakunta) että pääsuunnittelijan korvausvastuisiin mahdollisessa henkilövahinkotilanteessa. Uudet arkkipellit maalataan muutaman vuoden jälkeen, kun pellin sinkkikerros on riittävästi hapettunut.
7. Ikkunoiden huoltokorjaus on tarpeellinen ja vaatii asiantuntevan tekijän. Vuoden 2005 korjaustoimissa jätettiin ikkunaremontti tavallaan kesken, kun ikkunapuitteiden tiivistämiselle ei löytynyt riittävän toimivaa detaljia. (ajatuksena oli poistaa nykyiset välipuitteet ja asentaa puiteväliin listoituiset puitetiivistimet varten.) Ikkunoiden pyöreäreunaisien yläosien kaarevuus oli liian iso ongelma teknisesti uuden listoituksen osalta. Ikkunoiden yläosien suuret lämpövuodot rasittavat myös ulkoseiniä rappauksia, koska talvella sisäpuolelta vuotava lämpö sulattaa rappauspinnan jäätä ja täten vuosittaisen pakkasrapautumisen syklit lisääntyvät.
8. Ikkunakorjaus on mielekästä erottaa jatkossa omaksi projektikseen.

9. Jatkossa olisi hyvä, että kirkon asioita käsiteltäisiin myös yhdessä paikan päällä. Mikko Mälkin virkamatka Merilappiin on toteutumassa näillä näkymin toukokuun viimeisen viikon alussa. Esimerkiksi tällöin olisi mahdollista kokoontua kohteessa. Sitä ennen on syytä pitää esim. Teams-palavereita tarpeen mukaan. Projektien kulusta tiedotetaan luonnollisesti myös Kirkkohallitukseen Edla Mäkelälle.

Kirjaus Ilpo Väisänen arkkit.SAFA

Tarkistettu 21.8.2024  
Sivut \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
Nimikirjaimet hr 1 0.✓